

Отчет  
о выполнении Предписания ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе  
№ 215 от 18.10.2024г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения по предписанию	Отметка о выполнении (выполнено, не выполнено, выполнено частично )	Результат мероприятий
ул. Московская, 33				
1	Устранить дефект провала грунта возле аварийного выхода № 9, согласно требованиям п.2.2.4. СП 2.4.3648-20	до 01.09.2025г.	Не выполнено	Подсыпка в местах провала грунта возле аварийного выхода № 9 будет выполнена в рамках технического обслуживания силами подрядной организации ООО "Энергия" в весенне-летний период 2025г. (письмо МКУ "ДЭАЗиИС" от 02.12.2024 № 19-02-4556/4)
2	У обеденного зала установить дополнительные раковины с подводкой холодной и горячей воды из расчета один кран на 20 посадочных мест, согласно требованиям п.3.4.3. СП 2.4.3648-20	до 01.03.2025г.	Не выполнено	Установка дополнительных раковин с подводкой холодной и горячей воды у обеденного зала запланирована в период летних каникул
3	Оборудовать защитными бортиками по наружному краю демонстрационный стол в кабинете физики, согласно требований п.3.4.8. СП 2.4.3648-20	до 30.12.2024г.	Выполнено	В кабинете физики обеспечено наличие защитных бортиков на демонстрационном столе
4	Оборудовать в кабинете труда для мальчиков станок по дереву местной системой вентиляции, в том числе мобильной, в соответствии с п.2.7.4. СП 2.4.3648-20	до 01.03.2025г.	Выполнено	Установлена мобильная системы фильтрации воздуха и удаления стружки в кабинете труда для мальчиков
5	Устранить дефекты отделки: в мужском санузле на втором этаже на потолке; в спортивном зале № 1 нарушение отделки пола; в спортивном зале № 2 нарушение отделки решеток вентиляции, согласно требований п.2.5.3, п.2.5.2. СП 2.4. 3648-20	до 01.09.2025г.	Выполнено частично	В мужском санузле на втором этаже работы по устранению дефектов отделки на потолке, замене решеток вентиляции выполнены в рамках технического обслуживания силами подрядной организации ООО "Энергия". По вопросу нарушения отделки пола запланирована разработка проектно-сметной документации по спортивному залу № 1, в рамках которой будет предусмотрен ремонт напольного покрытия

пр-кт Комсомольский, 13/1

6	Устранить дефекты отделки: в спортивном зале трещины на стенах, нарушение целостности плинтусов согласно требований п.2.5.3. СП 2.4. 3648-20	до 01.09.2025г.	Не выполнено	Работы по локальному восстановлению отделочного слоя стен и частичная замена поврежденных участков плинтусов в спортивном зале будут выполнены в рамках технического обслуживания силами подрядной организации ООО "Энергия"
7	Довести качество холодного водоснабжения (по содержанию аммиака) до соответствия нормативам таблиц 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	до 06.11.2024г.	Выполнено в 2024г.	По результатам лабораторных исследований, качество питьевой воды соответствует требованиям СанПин (протокол лабораторных исследований СГМУП "ГВК" № 3370 от 24.10.2024г.)